

공사예정공정표

공사명 : 인천청라 A-5블록 한양수자인 아파트 신축공사

착공예정일 : 2016년 07월 20일

공사기간 : 2016년 07월 20일 ~ 2019년 06월 19일 (35개월)

구분	2016년						2017년												2018년												2019년						비고
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
전체공정 (35개월)																																					2016.07.20 ~ 2019.06.19 (35개월)
토목공사 (18개월)																																					2016.07.20 ~ 2017.06.19 (10개월) 2018.10.20 ~ 2019.06.19 (8개월)
건축공사 (35개월)																																					2016.07.20 ~ 2019.06.19 (35개월)
구조체공사 (21개월)																																					2016.10.01 ~ 2018.06.30 (21개월)
설비공사 (33개월)																																					2016.09.20 ~ 2019.06.19 (33개월)
전기공사 (33개월)																																					2016.09.20 ~ 2019.06.19 (33개월)
정보통신공사 (33개월)																																					2016.09.20 ~ 2019.06.19 (33개월)
소방공사 (33개월)																																					2016.09.20 ~ 2019.06.19 (33개월)
조경공사 (7개월)																																					2018.11.20 ~ 2019.06.19 (7개월)
당월공정보합(%)		0.01	0.05	0.09	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2	1.5	2.4	2.8	3	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	3	3	2.8	3.5	4	4.2	4.8	5.2	5.6	5.5	6.5	6	4	3.8	3.2	2.2	0.5	0.5	
누계공정율(%)	0	0.01	0.06	0.15	0.25	0.55	1.05	1.85	3.05	4.55	6.95	9.75	12.8	16	19.5	23.3	27.5	32	35	38	40.8	44.3	48.3	52.5	57.3	62.5	68.1	73.6	80.1	86.05	90.05	93.85	97.1	99.3	99.8	100	