

건설사업관리기술인 배치계획표(변경전)

□ 용역명: K-바이오 랩허브 건립사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 39개월 (시공단계기간 : 24개월)

08卷 27号

구분	분야	성명	회사명	등급	실시단계																																							시공후	투입월수	환산비	환산인월수	비고						
					실시단계																			시공단계																														
					2025										2026										2027										2028																			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6											
					1	2	3	4	5					5.5					6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																
설계 단계	책임기술인	건축(평가)	장현달	희림	특급	0.50	0.50	0.50	0.50	0.37	설계단계 1차 일시정지 2025.08.27 - 2026.01.11					0.5	설계단계 2차 일시정지 2026.01.28 - 2026.05.15					0.5																													3.32	1,092	3,625	
	분야별 기술인 (비상주)	건축		희림	고급																																							0.00	1,000	0.000								
		건축(구조)		희림	고급																																							0.00	1,000	0.000								
		토목		성우	고급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																		0.50	1,000	0.500								
		기계		제일	고급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																		0.50	1,000	0.500								
		조경		희림	고급																																							0.00	1,000	0.000								
		전기		건일MEC	고급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																		0.50	1,000	0.500								
		통신		성우	고급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																		0.50	1,000	0.500								
	소방		건일MEC	고급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																													0.50	1,000	0.500														
	[소 계]																																						5.8		6,125													
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	건축(평가)	장현달	희림	특급											1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25,000	1,092	27,300										
	분야별 기술인 (상주)	건축1(평가)	이기우	성우	고급											1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25,000	1,000	25,000									
		건축2		제일	초급											1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24,000	0,707	16,968											
		건축3		희림	초급													1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	21,000	0,707	14,847											
		토목1		희림	고급											1.00	1.0	1.0	1.0	1.0															5,000	1,000	5,000																	
		토목2		희림	고급																														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6,000	1,000	6,000									
		기계1(평가)	김영곤	제일	고급											1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25,000	1,000	25,000										
		기계2		성우	초급													1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22,000	0,707	15,554												
		조경		희림	고급																																			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6,000	1,000	6,000				
		안전(평가)	정창수	희림	고급											1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24,000	1,000	24,000										
	통신		성우	고급																1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23,000	1,000	23,000												
	[소 계]																																						206.0		188.669													
기술지원 기술인	건축(평가)	구본환	제일	특급																																							24.00		4,722	건설분야 전체인월수의 15%								
	안전		제일	특급																																							24.00		4,722									
	구조(평가)	지석원	희림	특급																																							24.00		4,722									
	토목		희림	특급																																							24.00		4,722									
	기계(평가)	최판옥	성우	특급																																							24.00		4,722									
	조경		희림	특급																																							24.00		4,722									
	통신		성우	특급																																							24.00		4,059	월1회								
	소방		건일MEC	고급																0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4,400	1,000	4,400	주1회										
[소 계]																																								36,791														
[합 계]																																								231,585														

* 본 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.

0.000

* 소방분야 감리원은 기계 및 전기분야 자격을 함께 취득한 자이어야 함.

* 용역기간은 공사기간 변경시 증감된 기간 만큼 배치계획 변경 등으로 조정할 수 있음.

* 기술지원기술인은 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함.

건설사업관리기술인 배치계획표(변경후)

□ 용역명: K-바이오 랩허브 건립사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 47개월

(시공단계기간 : 30개월)

시공단계 : 2026.08.03~2029.01.11(893일_29개월8일)

[illegible]

* 본 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인원수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.

* 소방분야 감리원은 기계 및 전기분야 자격을 함께 취득한 자이어야 함.

* 용역기간은 공사기간 변경시 중감된 기간 만큼 배치계획 변경 등으로 조정할 수 있음.

* 기술지원기술인은 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함.